

ComfoSystem Zehnder

Protokol o zprovoznění



Údaje o zakázce / Zadavatel

zákazník	
adresa	
Telefon	

Instalační firma

Firma	
adresa	
Telefon	

typ jednotky

výr. číslo jednotky

Typ rozvodu vzduchu

- Zehnder InFloor Jiné
 Zehnder OnFloor

Tlumič hluku instalován

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Osazení odvodu kondenzátu z jednotky, ZVT, zavodnění sifonu

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Větrací jednotka instalována v místnosti s minimální teplotou 7°C

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Ovládací jednotka propojena a funkční

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu tepelně izolováno

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Sání a výtlač vzduchu vně objektu (zem.výměník tepla) volně

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Předeřívav venkovního vzduchu

<input type="checkbox"/> Zehnder ComfoFond-L (Kapalina)	<input type="checkbox"/> Předeřívaví registr	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Zehnder ComfoFond-CF (Vzduch)	<input type="checkbox"/> Žádný		

Rozdělovač přístupný

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Výústky průchodné; mřížky, ventily, filtry v odsávacích ventilech instalovány

Přívod <input type="checkbox"/> Mřížka <input type="checkbox"/> Ventil	Odtah <input type="checkbox"/> Mřížka <input type="checkbox"/> Ventil	Poznámka	Splněno
---	--	----------	---------

Filtry instalovány, instruktaž obsluhy provedena

<input type="checkbox"/> Přívod do j.: (<input type="checkbox"/> G4 / <input type="checkbox"/> F7), Odtah z j. G4	<input type="checkbox"/> Odsávací ventily	Splněno
<input type="checkbox"/> Zemní výměník tepla G4	<input type="checkbox"/> Ostatní	

Nastavení vzduchového výkonu ve stupni 2

Přívod vzduchu	m ³ /h	Odvod vzduchu	m ³ /h	Splněno
----------------	-------------------	---------------	-------------------	---------

Krb / krbová kamna netěsná v domě

<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Parametr "krb"	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne	P 50 nastaven		

Transmisní propojení místností zajištěno

<input type="checkbox"/> Dveřní štěrbin	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Jiné		

Manuál k jednotce předán, instruktaž obsluhy provedena

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Místo, Datum

Instalační firma

Zadavatel

ComfoSystem byl zprovozněn servisním technikem autorizovaným firmou Zehnder. Závady a nedodělky, uvedené v protokolu, je třeba neprodleně odstranit. Jedině tak může být zajištěna správná a trvalá funkce systému. V případě reklamace slouží tento protokol jako doklad o správném provedení a zprovoznění instalace systému Zehnder. Tento protokol pečlivě uschovejte.